



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.จบ. ถึง กบล.(ก.๒)
เลขที่ ก.๒ จบ.(บค.) ๕๓๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน อก.บล.(ก.๒)

ตามหนังสือที่ ก.๒ กบล.(บธ.)๕๘๗/๒๕๖๐ ลว.๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ ขอให้แต่ละ กฟพ.รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนนั้น

กฟจ.จันทบุรี ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๔ แผ่น ทั้งนี้ ได้นำส่งข้อมูลในเบื้องต้น ทาง <ftp://๑๗๒.๒๔.๕.๑๑/SBS> โฟลเดอร์ ๖๐รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ// รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ(กฟจ.จันทบุรี) ๒๕๖๔ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้ง ผบธ.กบล.(ก๒) ดำเนินการต่อไป

(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าฯ	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 5	โรงงานหลังคาเหล็ก ไร่โน ม.4 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 59-133755 ขนาด 50 เควีเอ PEA มิเตอร์ 29162442 ระยะห่างจากสถานี 7 กม.	27/09/2564 11.00 น.	22.2	235	3			
2	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 10	หอพัก ม.2 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 60-107850 ขนาด 100 เควีเอ PEA มิเตอร์ 15277369 ระยะห่างจากสถานี 7.5 กม.	27/09/2564 10.25 น.	22.4	233	3			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1_4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 5	บริเวณ ตรงข้ามปั๊มไพรส์แก๊ส ม.4 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 37-017964 ขนาด 160 เควีเอ PEA มิเตอร์ 30082805 มิเตอร์ห่างจากหม้อแปลง 150 ม. ระยะห่างจากสถานี 7.5 กม.	27/09/2564 11.15 น.	231	/	
2	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 10	บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ม.2 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 57-950790 ขนาด 250 เควีเอ PEA มิเตอร์ 6101055450 มิเตอร์ห่างจากหม้อแปลง 200 ม. ระยะห่างจากสถานี 7 กม.	27/09/64 10.15 น.	232	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 5	บริเวณ ตรงข้ามปั๊มไพโรสแก๊ส ม.4 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 37-017964 ขนาด 160 เควีเอ PEA มิเตอร์ 21999468 มิเตอร์ห่างจากหม้อแปลง 30 ม. ระยะห่างจากสถานี 7.5 กม.	27/09/2564 11.10 น.	408	/	
2	สฟฟ.จันทบุรี 1 วงจร 10	บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ม.2 ต.ท่าช้าง PEA หม้อแปลง 57-950790 ขนาด 250 เควีเอ PEA มิเตอร์ 600715577 มิเตอร์ห่างจากหม้อแปลง 30 ม. ระยะห่างจากสถานี 7 กม.	27/09/2564 11.20 น.	402	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง)	ผบค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่น้อยกว่า 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 10 นาที	ผบค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 10 นาที		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.1 คุณภาพไฟฟ้า																		
3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟ ฟาล่งหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
การแจ้งตัดไฟ	ผลปบ.																	
- แจ้งขอตัดไฟฟาล่งหน้า	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
- ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)	ผลปบ.	15	22	20	57	15	10	16	41	13	22	15	50					
- แจ้งขอตัดไฟฟาล่งหน้า น้อยกว่า 3 วัน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
การปฏิบัติงาน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
- ปฏิบัติงานวันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)	ผลปบ.	15	22	20	57	15	10	16	41	13	22	15	50					
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้ง หม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (ราย - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (ราย	ผลป.	36	22	52	110	48	65	55	168	76	48	33	157					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใช้ไฟฟ้า) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว	ค.ม.ต.																	
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)																		
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส																		
- เขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		195	82	98	375	56	69	100	225	70	79	76	225					
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- นอกเขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		26	90	146	262	86	73	109	268	75	64	59	198					
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.2-2.2 หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควี แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ (ราย) เกิน 55 วันทำการ (ราย)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.3 ระยะเวลาคอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน																		
3.3. 1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 15 วันทำการ (ราย) เกิน 15 วันทำการ (ราย)	100% ผบศ.	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -					
3.3. 2 การจ่ายเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 3 วันทำการ (ราย) เกิน 3 วันทำการ (ราย)	100% ผบบ.	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -	100% -					

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส4	
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ	100% ผบค.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่า - ตรวจสอบหิ้อติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหิ้อติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 5 วันทำการ (ราย)	100% ผบค.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
3.3.5 การจ่ายเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟยกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ - ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ	95% ผบป.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.4 ระยะเวลาจ่ายไฟคืนคล้อย กรณีถูกงดจ่าย (นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ ตามเงื่อนไขครบถ้วน)																		
3.4.1 ผู้ใช้ไฟรายเล็ก (ต่อกลับ)	ผบป.																	
- เขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
ภายใน 1 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
เกิน 1 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- นอกเขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
ภายใน 3 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
เกิน 3 วันทำการ (ราย)																		
3.4.2 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)	ผมค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน				ผลการดำเนินงาน								ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	ไตรมาส 1	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ไตรมาส 2	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	ไตรมาส 3	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ไตรมาส 4	
3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด ตามที่ได้รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 10 วันทำการ (ราย) เกิน 10 วันทำการ (ราย)	85% ผบป.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					**ไม่มีการจ่ายเงินค่าปรับ