



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นายภุชฌณพล เรืองรติภาส

อ้างถึง บันทึกเลขที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๒๗๕/๒๕๖๐ ลว. ๔ ต.ค. ๖๐

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นายภุชฌณพล เรืองรติภาส เลขที่ ๘/๙ ม.๓ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม
บริเวณ ม.๘ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๖๓๐ โวลต์ เพิ่มจำนวน ๑ เครื่อง รวมหม้อแปลงเดิม(๕๐ โวลต์)
เป็นทั้งสิ้น ๖๘๐ โวลต์ โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในหม้อแปลงเองโดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน
สพก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับในระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟนายายอาม ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๕ ก.ม.
โหลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ๔.๔ เมกะวัตต์

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟจ.ดำเนินการปักเสาเคเบิล ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น,พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๑๕ ม.

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๖๓๐ โวลต์ เพิ่มจำนวน ๑ เครื่อง(รวมหม้อแปลงเดิมเป็น ๖๘๐ โวลต์) ,จัดหาและติดตั้งคานาซีเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๔ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ เป็น ๕ แอมป์ ประกอบซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายใน	๕๓,๓๐๕.๒๒	บาท	๓.๒) แผนกเงินสมทบ	๖๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓)ค่าอุปกรณ์ป้องกัน	๒,๔๓๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๑๙,๕๒๑.๗๘	บาท
รวมค่าขยายเขต	๑๓๘,๒๕๗.๐๐	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียม	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบ	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า(ส่วนที่เพิ่ม ๖๓๐ โวลต์) ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๔๕๖๖ /๒๕๖๖
หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายณรงค์ เรต สุเรือง)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖



(นายธนู สีหะ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.

๑๒ ต.ค. ๖๐