



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.จบ.

ถึง ผจก.กฟจ.จบ.

เลขที่

วันที่

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท จู ชิน หยวน เทรตติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำร้องที่ NAM.๑๕๕ ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟจ.จบ. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว
มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท จู ชิน หยวน เทรตติ้ง จำกัด เลขที่ ๘๘/๕ ม.๖ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายฯ
บริเวณ ม.๖ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๘๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการ
ก่อสร้างระบบจำหน่ายภายในและหม้อแปลงเองโดยมี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
หมายเลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟนายายอาม ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๐ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๘๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๑.๔ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายใน(งบ กฟภ.)

๒.๑ ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๑๕) แอมป์ ๓ เฟส ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูงขนาด ๓๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูง(งบ กฟภ.)	๒๒,๙๗๐.๘๑	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๖๘,๕๑๑.๖๕	บาท
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอตไลน์	๑๗,๘๖๘.๘๖	บาท
๔.เงินสมทบ	๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๑๖๖,๓๕๐.๕๑	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
-------------------------	------------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ๑๐๔๔/๒๕๖๖

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คส.,ทผ.ร.ร.ทผ.ค.ทผ.ค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ) (นายธีระ สุขเจริญ)
ผจก.กฟจ.จบ.

- ☐ ผจก.กฟย.บค.
- ☐ ผจก.กฟย.อ.กฟย.
- ☐ สฟฟ.นยอ.
- ☐ ทผ.กป.
- ☒ ทผ.บค.
- ☐ ทผ.บง.
- ☐ อื่นๆ.....
- ☐ เพื่อทราบ
- ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปกรณ์ ลัคนานันท์)
ทผ.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นยอ.