

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 (ทบทวนครั้งที่ 2) (ผลการดำเนินงาน สถานะไตรมาส 2 สถานะสะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)

ที่	แผนปฏิบัติการ	กิจกรรม (ID)	แผนงาน	ชั้น กฟผ.	ชื่อ กฟผ.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ไตรมาส 2	ผลไตรมาส 2	เป้า %	ผล %	ผ่าน/ไม่ผ่าน
1.1.1	กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งพิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,Disconnecting Switch ในโซนป้องกันของ CB กฟช.ละ 20 ฟีดเดอร์การทำงานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรก สาเหตุจากสัตว์) ภายในไตรมาส 1	1.1.1	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	จุด	5	5	100	100.00	ผ่าน
1.1.2	1.1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	1.1.2	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	จุด	2	8	40.0	400.00	ผ่าน
2.1	2.1 สํารวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) รวบรวมข้อมูลแจ้ง กบร. ปีละครั้ง (เป้าหมาย : มีการประมาณการปรับปรุง)	2.1	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	%	999	999	100.0	100.00	ผ่าน
2.2.2	2.2.2 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv (ปีละ 2 ครั้ง)	2.2.2	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	วงจร กม	283	587.76	100	207.38	ผ่าน
2.2.3	2.2.3 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด	2.2.3	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	เครื่อง	17	17	100	100.00	ผ่าน
2.3.2	2.3.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อนผ่าน Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบ 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv (เฉพาะไลน์เมน)	2.3.2	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	วงจร กม	283.4	72.5	100	25.58	ไม่ผ่าน
3.1	3.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)	3.1	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	วงจร/กม.	12.71	14.28	100	112.35	ผ่าน
3.2	3.2 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)	3.2	I1 SAIFI/SAIDI	กฟส.	กฟส.กร.	วงจร/กม.	7.17	4.29	100	59.83	ไม่ผ่าน

แผนปฏิบัติการ กฟผ.2 (ทบทวนครั้งที่ 2) (ผลการดำเนินงาน สถานะไตรมาส 2 สถานะสะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)

ที่	แผนปฏิบัติการ	กิจกรรม (ID)	แผนงาน	ชั้น กฟผ.	ชื่อ กฟผ.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ไตรมาส 2	ผลไตรมาส 2	เป้า %	ผล %	ผ่าน/ไม่ผ่าน
4.1	การตรวจสอบและแก้ปัญหาไมเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5	4.1	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	คะแนน	4.5	5	100	111.11	ผ่าน
4.2	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)	4.2	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	คะแนน	4.5	4.33	100	96.22	ไม่ผ่าน
4.3.1	มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	4.3	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	คะแนน	4.5	5	100	111.11	ผ่าน
4.3.2	มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	4.3.2	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	ร้อยละ	30	30	100	100.00	ผ่าน
4.4	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2564)	4.4	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	ร้อยละ	1124	1124	100	100.00	ผ่าน
4.7.2	ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง)	4.7.2	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	ราย	1	0	100	0.00	ไม่ผ่าน
4.8.1.1	มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวง กรณีhemจ่าย สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมhemจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน	4.8.1.1	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	ร้อยละ	380	380	100	100.00	ผ่าน
4.8.2.1	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย	4.8.2.1	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	เครื่อง	9	9	100	100.00	ผ่าน
4.8.2.2	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย	4.8.2.1	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	เครื่อง	5	5	100	100.00	ผ่าน
4.9	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ 100%	4.9	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	%	1	1	50	100.00	ผ่าน
5.9.1	หม้อแปลงจำหน่าย การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)	5.9.1	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	เครื่อง	5	0	50	0.00	ไม่ผ่าน

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.2 (ทบทวนครั้งที่ 2) (ผลการดำเนินงาน สถานะไตรมาส 2 สถานะสะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)

ที่	แผนปฏิบัติการ	กิจกรรม (ID)	แผนงาน	ชั้น กฟฟ.	ชื่อ กฟฟ.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ไตรมาส 2	ผลไตรมาส 2	เป้า %	ผล %	ผ่าน/ไม่ผ่าน
5.9.3	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ)	5.9.3	I2 LOSS	กฟส.	กฟส.กร.	kVA	1200	830	50	69.17	ผ่าน