



C - 59 - H - SRCCS .0867

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

900-922

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย อนุรักษ์ วัลย์
อ้างถึง คำร้องที่ 937 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย อนุรักษ์ วัลย์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย อนุรักษ์ วัลย์ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 1
ตำบล หงษ์ขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ร้านเฟอร์นิเจอร์บ้านพักอาศัย
มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เครวี วงจรที่ 5
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 1 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียด ขอตัดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ 3 เฟส สำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์บ้านพักอาศัย

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เครวี ขนาด _____ เครวี ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด _____ เครวี พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 160 เครวี เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 250 เครวี (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟสขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๕

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท
แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 58,050.00 บาท
ค่า HotLine	เป็นเงิน 5,500.00 บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน - บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน 4,311.00 บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
	เป็นเงิน - บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง - เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 67,861.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 4,750.27 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,611.27 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 72,611.27 บาท

(เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไชยวาทเจริญ)

ทผ.บค.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๑๓๑

29 ม.ค. 2559

ผบง., ผบหน., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายดำรงค์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟผ.ศรีราชา

29 ม.ค. 2559