



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

9C10-223

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญพงศ์.  
 อ้างถึง คำร้องที่ 991 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย สิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญพงศ์ นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย สิทธิศักดิ์ ล้วนพิชญพงศ์ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 6  
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านพักอาศัย  
 มีผู้ใช้ไฟ \_\_\_\_\_ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 3  
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ \_\_\_\_\_ กว.  
 รายละเอียด ขอตัดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง  
 สำหรับบ้านพักอาศัย จำนวน 2 หลังๆละ 1 เครื่อง

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส 22 เควี ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3  
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ \_\_\_\_\_ แอมป์ เฟส บี \_\_\_\_\_ แอมป์ เฟส ซี \_\_\_\_\_ แอมป์ วัด  
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป \_\_\_\_\_ โวลท์ เวลา \_\_\_\_\_ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้  
 อีก \_\_\_\_\_ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงดันอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ \_\_\_\_\_ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ เป็นระบบ \_\_\_\_\_ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

## 2) วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด  
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100 เควีเอ  
 จำนวน 1 เครื่อง

### แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (/) พาดสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย  
 ระยะทาง 80 เมตร  
 (-) พาดสายเมนสายกลางขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร  
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด  
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

### แผนกรื้อถอน

- (-) -  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -  
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| แรงสูงภายนอก                     | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50% | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงสูง                    | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |
| ปรับปรุงแรงต่ำ                   | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงต่ำ                    | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |
| แผนกมิเตอร์                      | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนหม้อแปลง                  | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%            | เป็นเงิน _____ บาท      |
| ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก               | เป็นเงิน 188,986.80 บาท |
| ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก                 | เป็นเงิน 29,638.71 บาท  |
| ค่า Hotline                                 | เป็นเงิน 5,500.00 บาท   |
| แรงต่ำภายใน (ไฟฟ้า)                         | เป็นเงิน _____ บาท      |
| ค่าก่อสร้างแผนกแรง                          | เป็นเงิน _____ บาท      |
| รื้อถอนแรงสูง                               | เป็นเงิน _____ บาท      |
| รื้อถอนหม้อแปลง                             | เป็นเงิน _____ บาท      |
| รื้อถอนแรงต่ำ                               | เป็นเงิน _____ บาท      |
| ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เครื่อ x 100 บาท) | เป็นเงิน _____ บาท      |
|                                             | เป็นเงิน _____ บาท      |
| หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____              | *เป็นเงิน _____ บาท     |

รวมเป็นเงิน 224,125.51 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 15,688.79 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239,814.30 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 239,814.30 บาท

(สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ใจหัดเจริญ)

หน.บค.กฟอ.ศรีราชา

29 พ.ย. 2559

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 44

ผบง., ผบท., ผบค., ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายดำรงศักดิ์ ยืนยง)

ชจก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

29 พ.ย. 2559