



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วน.1/1

9(๗1)-003(๗1)

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผบค.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 อ้างถึง คำร้องที่ 080 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560

เรียน ผบค.กฟอ.สรช.

บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท ร่ำรวยเจริญมั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์
 _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 3
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องๆละ 30 แอมป์ 1 เฟส

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด 95AW ค.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 55 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (-) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกมิเตอร์

(-) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ _____
 ทรัพย์สิน _____

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน 502.00 บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน 4,311.00 บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 4,311.00 บาท
ค่าก่อสร้างแปลงหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 72,713.00 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 502.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 55,946.50 บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน -5,000.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน _____ บาท
HotLine	เป็นเงิน 16,120.46 บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (60 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน 6,000.00 บาท
	เป็นเงิน _____ บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง _____ เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน 150,592.96 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 10,541.51 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,134.47 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 161,134.47 บาท

(_____ หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

หจ.บค.กฟอ.ศรีราชา

23 ก.พ. 2560

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ ๗๖

ผบง. ,ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

(นายอนุชิต สุขริน)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

๕๑ ม.ก. ๒๕๖๐