



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

239

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ล้านแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟก ทาวน์)
 อ้างถึง คำร้องที่ 605 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ล้านแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟก ทาวน์)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท ล้านแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟก ทาวน์) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน

มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4

1. 160 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ ปี อยู่ห่างจากสถานีฯ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 46 ราย โหลดรวมประมาณ 129 กว.

รายละเอียด -บริษัท ล้านแสนสุข จำกัด (โครงการ เดอะเพอร์เฟก ทาวน์) = 129 KW

-บ้านแถว 2 ชั้นจำนวน ๔๖ แปลง ๆ ละ ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส = 152KVA

= 61%

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 25 เมตร

หม้อแปลง

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 28 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 145 เมตร (จำนวน 2 วงจร)
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 175 เมตร (จำนวน 1 วงจร)

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 320 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 19 ชุด
 กฟภ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(-) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	62,804.08	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	258,192.88	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	404,514.04	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,525.94	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	155,898.61	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,938.10	บาท
หัก ค่าสำรวจ ออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (250 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	25,000.00	บาท
	เป็นเงิน	-	บาท
	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		920,873.65	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	64,461.16	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		985,334.81	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 985,334.81 บาท

(แก้วแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ใจฮาดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟอ.ศรีราชา

28 ส.ค. 2560

อนุมัติที่ ศรช.-บค./ 560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายดำรงค์ ยืนยง)

ชก.รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

28 ส.ค. 2560