



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

304

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ชันโซ่ บิซ ศรีราชา จำกัด (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 12 คูหา)
 อ้างถึง คำร้องที่ 578 ลงวันที่ 07 สิงหาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท ชันโซ่ บิซ ศรีราชา จำกัด (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 12 คูหา)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ชันโซ่ บิซ ศรีราชา จำกัด (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 12 คูหา)

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
 ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ อาคารพาณิชย์
 _____ มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4
 ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ _____ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 12 ราย โหลดรวมประมาณ 67 กว.
 รายละเอียด บริษัท ชันโซ่ บิซ ศรีราชา จำกัด (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 12 คูหา) = 67 kW
 โครงการ ชันโซ่ บิซ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 12 คูหา ๆ ละ 30 แอมป์ 1 เฟส = 79 kVA
 = 79 %

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 100 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 3 / ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 / สาย
 ระยะทาง 100 / เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 / ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 8 / สาย
 ระยะทาง 80 / เมตร
 (/) พาดสายเมนขาขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 / สาย
 ระยะทาง 80 / เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -รื้อถอนเสา คร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)
 -รื้อถอน สาย 50 A, 50 AW จำนวน 1,1 ระยะทาง 15 เมตร (คืนคลัง)
 -
 -

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	153,100.92	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	1,168.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	126,273.54	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	81,814.50	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,498.54	บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (100 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	387,855.50	บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 382,855.50 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 26,799.89 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,655.39 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 409,655.39 บาท

(สี่แสนเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๗๗

19 ต.ค. 2560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสีทอง หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

19 ต.ค. 2560