



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

325

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 อ้างถึง คำร้องที่ 713 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บ้านเลขที่ _____ - หมู่ที่ 9
 ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ย้ายวงจร
 _____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 2
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ อ่าวไผ่ _____ อยู่ห่างจากสถานีฯ _____ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ - _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด _____ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอย้ายการเชื่อมไลน์ใหม่
 เดิมใช้ F6 สถานีอ่าวไผ่ และขอย้ายมาเชื่อมใหม่กับ F2 สถานีอ่าวไผ่

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ - เฟส 22 เควี ขนาด _____ - _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ - _____ แอมป์ เฟส บี _____ - _____ แอมป์ เฟส ซี _____ - _____ แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - _____ โวลต์ เวลา _____ - _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ - _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ - _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ - เฟส () 22,000-400/230 โวลต์ () 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ - _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ - _____ เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ - เฟส () 22,000-400/230 โวลต์ () 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ - _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ - เฟส () 22,000-400/230 โวลต์ () 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ - _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 4 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 185 SAC ต.มม. จำนวน 3,6 สาย
 ระยะทาง 25,610 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ
 จำนวน - เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

(/) -ร้อถอนสาย 185 A จำนวน 3 สาย ระยะทาง 305 เมตร (คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน - บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 801,151.90 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 18,504.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 6,147.20 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน 8,799.70 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน 40,212.98 บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน 29,306.55 บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- คูณ x 100 บาท)	เป็นเงิน - บาท
	รวมเป็นเงิน - บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 904,122.33 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 63,288.56 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 967,410.89 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 967,410.89 บาท

(แก้วแสนทกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ใจฮวดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 141

0 6 พ.ย. 2560

ผบง. , ผบพ. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

0 7 พ.ย. 2560