



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

9CU-327

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (บริเวณถนนเอกชัย 1 - เอกชัย 2)

อ้างถึง คำร้องที่ 492 ลงวันที่

07 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (บริเวณถนนเอกชัย 1 - เอกชัย 2)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (บริเวณถนนเอกชัย 1 - เอกชัย 2)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ

บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตำบล ท่าแควง อำเภ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

มีผู้ใช้ไฟ

แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 10

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย

ราย โหลดรวมประมาณ

กว.

รายละเอียด ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปักเสาพาดสาย บริเวณ ถนนเอกชัย 1 - เอกชัย 2

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควี ตั้งที่แท่น 3

วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

ดำเนินการ
แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 2,40 ต้น
(/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
ระยะทาง 1,100 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน - ต้น
(-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 52 ต้น
(/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
ระยะทาง 2,040 เมตร
(-) พาดสายเมนชยคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
(-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
ระยะทาง _____ เมตร
(/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
_____ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อถอน

(/) _____ รื้อถอนเสา ขนาด 8 เมตร จำนวน 5 ต้น (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
ทรัพย์สิน _____

ของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	1,671,733.31	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	255,622.32	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	7,571.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	1,287,027.63	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	27,214.00	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง - เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 3,249,168.26 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 227,441.78 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,476,610.04 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,476,610.04 บาท

(สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยสิบบาทสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค/ 454

1 0 พ.ย. 2560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

1 0 พ.ย. 2560