



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว.น.1/1

บันทึก

บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด

9(1)-952

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท ล้านแสนสุข (โครงการเดอะเพอร์เฟกทาวน์ ย้ายหม้อแปลง)

อ้างถึง คำร้องที่ 814 ลงวันที่

08 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท ล้านแสนสุข (โครงการเดอะเพอร์เฟกทาวน์ ย้ายหม้อแปลง)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ล้านแสนสุข (โครงการเดอะเพอร์เฟกทาวน์ ย้ายหม้อแปลง)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน

_____ มีผู้ใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ บึง อยู่ห่างจากสถานีฯ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

รายละเอียด _____ บริษัท ล้านแสนสุข (โครงการเดอะเพอร์เฟกทาวน์ ย้ายหม้อแปลง)

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ดังที่แท็บ 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 1,2 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 40 เมตร

หม้อแปลง

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 43 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 40 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 40 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 1 ชุด
 กพภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	2,287.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกสูงภายนอก	เป็นเงิน	39,525.66	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	7,490.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	38,836.78	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	49,732.10	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	12,239.42	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,984.76	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		166,095.72	บาท

หัก ค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 161,095.72 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 11,276.70 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,372.42 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 172,372.42 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ทผ.บค.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 804

01 5.ค. 2560

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรีราชา

01 5.ค. 2560