



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

๑(๑) - ๒

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาวรัตนา อยู่สุข
 อ้างถึง คำร้องที่ 877 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นางสาวรัตนา อยู่สุข นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ นางสาวรัตนา อยู่สุข บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
 ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ระบบเซฟเวอร์
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 7
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ แหลมฉบับ 2 อยู่ห่างจากสถานี 12 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด นางสาวรัตนา อยู่สุข ขอมิตเตอร์ ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส
 จำนวน 1 เครื่อง

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท๊ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ () 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 250 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
 ระยะทาง 200 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อตอน

(/) -ร้อตอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด
 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อตอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.60	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	165,106.90	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	708.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	70,149.12	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,662.10	บาท
กำไรขั้นต้น	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
หักค่าหม้อแปลง 160 เครื่อ	เงิน	-105,900.00	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		151,037.72	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		146,037.12	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	10,222.60	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		156,259.72	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 156,259.72 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Simma

(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.กฟอ.ศรีราชา

0 3 ม.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 002

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

So

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน.กฟอ.ศรช

0 3 ม.ค. 2561