



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท เอ เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด(โครงการ ทริโอทาวน์ อัสสัญชัย - ศรีราชา เฟส 3)
 อ้างถึง คำร้องที่ 111 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท เอ เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด(โครงการ ทริโอทาวน์ อัสสัญชัย - ศรีราชา เฟส 3)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท เอ เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด(โครงการ ทริโอทาวน์ อัสสัญชัย - ศรีราชา เฟส 3)
 1.ชื่อผู้ใช้ไฟ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5
 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน
 มีผู้ขอใช้ไฟ 137 ราย แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 2
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 6 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 137 ราย โหลดรวมประมาณ 452 กว.
 โครงการ ทริโอทาวน์ อัสสัญชัย - ศรีราชา เฟส 3 จำนวน 137 ราย ๆ ละ 15 แอมป์
 = 384 kW
 = 452 kVA
 = 75 %

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 180 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 180 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 7 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	213,528.16	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	52,825.53	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		266,353.69	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		261,353.69	บาท
	เป็นเงิน	18,294.76	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		279,648.45	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 279,648.45 บาท

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไขหวาดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./

๒๘ มี.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคป., ดำเนินการต่อไป.



(นัยสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช

๒๘ มี.ค. 2561