



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินคำ จุดที่ 1)

อ้างถึง คำร้องที่ 056 ลงวันที่

25 มกราคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินคำ จุดที่ 1)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินคำ จุดที่ 1)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 11

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟสาธารณะ

มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 25 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.

ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ(ถนนสายอ่างเก็บน้ำโป่งดินคำ จุดที่ 1)

ผู้ใช้ไฟ จัดหาโคมโคม 250 วัตต์ จำนวน 45 ดวงโคม

โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (/) 22,000-460/230 โวลต์

ขนาด 30 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 2 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์

ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์

ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ
 จำนวน 2 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 1,2 สาย
 ระยะทาง 1,220 4,130 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 3,285 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 250 วัตต์ จำนวน 45 ชุด
 ผู้ใช้ไฟ จัดหาอุปกรณ์ กฟผ.ดำเนินการติดตั้ง

แผนกร้อตอน

- (/) -ร้อตอนสายขนาด 50A ,50 AW จำนวน 1,1 เส้น ระยะทาง 1,880 ,1,880 เมตร(คืนคลัง)

อุปกรณ์ร้อตอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	154,017.24	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	9,887.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	421,379.54	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	13,310.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	339,013.36	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	17,129.14	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	1,021,567.82	บาท
	เป็นเงิน	66,831.54	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,021,567.82	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,021,567.82 บาท

(หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 133

8 ส.ค. 2561

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรีฯ

8 ส.ค. 2561