



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ว. 1/1

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี จำกัด (โครงการ แอท กรีนแกลเลอรี เฟส 2)

อ้างถึง คำร้องที่ 139

ลงวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี จำกัด (โครงการ แอท กรีนแกลเลอรี เฟส 2)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท แอท กรีนแกลเลอรี จำกัด (โครงการ แอท กรีนแกลเลอรี เฟส 2)

1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ โครงการหมู่บ้าน _____

- มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 09

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานีฯ 17 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 9 ราย โหลดรวมประมาณ 84 กว.

รายละเอียด TR 160 kVA = 84 kW

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น จำนวน 8 หลังๆ 15 แอมป์ 3 เฟส = 99 kVA

คลับเฮาส์ จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 30 แอมป์ 3 เฟส = 62 %

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3

วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด 160 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

() ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

() ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

() ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควี
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4,8 สาย
 ระยะทาง 190,165 เมตร
 () พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

() ปีกเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 355 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 13 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟผ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบบริหาร
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบบริหาร
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบบริหาร

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	180,163.42	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	329,946.71	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,332.65	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	118,407.37	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,405.80	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (160 ตารางเมตร x 100 บาท)	เป็นเงิน	16,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	664,255.95	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 659,255.95 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 46,147.92 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 705,403.87 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 705,403.87 บาท

(เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและเครื่องมือของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไช้วอดเจริญ)

ผ.บ.กฟผ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรร.-บค./ 145

ผบ. , ผบ. , ผบ. , ผบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.ศรีฯ.

15 ส.ค. 2561

15 ส.ค. 2561