



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-บริษัท ศรีสยาม แอสเซ็ท จำกัด (โครงการโคโค อิลล์ แหลมฉบัง โคมออฟฟิต)

อ้างถึง คำร้องที่ 151 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ศรีสยาม แอสเซ็ท จำกัด (โครงการโคโค อิลล์ แหลมฉบัง โคมออฟฟิต)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท ศรีสยาม แอสเซ็ท จำกัด (โครงการโคโค อิลล์ แหลมฉบัง โคมออฟฟิต)
 1.ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____

ตำบล ห้วยสุลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ โคมออฟฟิต

มีผู้ขอใช้ไฟ _____ 117 ราย แรงสูง _____ เฟส 22 เควี วงจรที่ 10

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ อ่าวไม่ _____ อยู่ห่างจากสถานีฯ 1 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ 117 ราย โหลดรวมประมาณ _____ 656.37 กว.

รายละเอียด บริษัท ศรีสยาม แอสเซ็ท จำกัด (โครงการโคโค อิลล์ แหลมฉบัง โคมออฟฟิต) = 656.37 kW

โคมออฟฟิต 2 ชั้นครึ่ง จำนวน 117 ราย ๆ 30 แอมป์ 1 เฟส = 772.2 KVA

= 77 %

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ _____ - เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3

วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ - แอมป์ เฟส บี _____ - แอมป์ เฟส ซี _____ - แอมป์ วัด

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก _____ - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ 4 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ - เควีเอ เป็นระบบ _____ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด _____ - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

(-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย

ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 13 ต้น

(/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย

ระยะทาง 550 เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด

(/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ

จำนวน 4 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น

(/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 8 สาย

ระยะทาง 525 เมตร

(/) พาดสายเมนสายคาขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย

ระยะทาง 600 เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

(-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย

ระยะทาง - เมตร

(/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด

จัดหาอุปกรณ์ กฟผ.ดำเนินการก่อสร้าง

แผนกรื้อถอน(/) _____

_____อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ _____

ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	560,694.57	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	926,455.96	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	822,215.26	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,848.02	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (1000 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	100,000.00	บาท

รวมเป็นเงิน 2,425,213.81 บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 2,420,213.81 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 169,414.97 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,589,628.78 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,589,628.78 บาท

(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขว้ดวงเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

- 3 พ.ค. 2561

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 233

สบป.,สบท.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 3 พ.ค. 2561