



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

(โครงการ พุกษาวิลล์ 108 ชลบุรี - สุขุมวิท เฟส 2)

อ้างถึง คำร้องที่ 258 ลงวันที่

19 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด

(โครงการ พุกษาวิลล์ 108 ชลบุรี - สุขุมวิท เฟส 2)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ

1) รายละเอียด

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ

(โครงการ พุกษาวิลล์ 108 ชลบุรี - สุขุมวิท เฟส 2)

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -

ตำบล บางพระ

อำเภอ ศรีราชา

จังหวัด ชลบุรี

ขอใช้ไฟเพื่อ

โครงการหมู่บ้าน

มีผู้ขอใช้ไฟ

แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9

ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ

บางพระ

อยู่ห่างจากสถานีฯ

3 เมตร

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่ขออาศัย

ราย โหลดรวมประมาณ

กว.

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (โครงการ พุกษาวิลล์ 108 ชลบุรี - สุขุมวิท เฟส 2)

บ้านทวนเฮาส์ 59 หลัง ๆ ละ 15 แอมป์ 1 เฟส

= 165 kW

= 195 KVA

= 78 %

โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้

อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์

ขนาด - เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- () ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- () ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 () พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- () ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปักเสาakor.ขนาด 9 เมตร จำนวน 17 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 8 สาย
 ระยะทาง 195 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- () ปักเสาakor.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 195 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด 125 วัตต์ จำนวน 9 ชุด
 กฟภ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบบ _____
 ทรัพย์สิน _____

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	289,911.64	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	69,487.78	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ กิโลแอมป์ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		-	บาท

รวมเป็นเงิน 359,399.42 บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

เป็นเงิน 354,399.42 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เป็นเงิน 24,807.96 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 379,207.38 บาท 379,207.38 บาท

(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค. 246

- 9 พ.ค. 2561

สบป.,สบท.,สบค.,สบค. ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 9 พ.ค. 2561