



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

๑(๑)-๘๐

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ดลฤทธิ ก่อสร้าง จำกัด /
 อ้างถึง คำร้องที่ 137 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 /

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บริษัท ดลฤทธิ ก่อสร้าง จำกัด นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท ดลฤทธิ ก่อสร้าง จำกัด / บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 -
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์ -
 มีผู้ขอใช้ไฟ แรงสูง เฟส 22 เครือ วงจรที่ 9
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ 106.69 กว.
 รายละเอียด บริษัท ดลฤทธิ ก่อสร้าง จำกัด จุดที่ขอขยายเขต อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 19 ห้อง /
 ติดตั้งมิเตอร์ ห้อง ละ 30 แอมป์ 1 เฟส = 106.69 กิโลวัตต์ /
 = 78 % /

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เครือ ขนาด - เครือ ตั้งที่แท้ 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 160 เครือ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง /
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เครือ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด - เครือ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

.) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
- ระยะทาง 20 เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
- (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
- จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย
- ระยะทาง 85 เมตร
- (-) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
- ระยะทาง _____ เมตร
- (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
- _____ จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) -รื้อถอนเสา คร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น(แล้วนำกลับมาใช้ใหม่)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____

ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	40,049.28	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	180,228.72	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	5,830.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	46,619.08	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	3,332.65	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	913.90	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	8,165.50	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,088.74	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (160 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	16,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	317,227.87	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	312,227.87	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	21,855.95	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	334,083.82	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 334,083.82 บาท

(สามแสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

28 พ.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 299

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.



(นายสีทอง หงส์ศิรินทร์)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

30 พ.ค. 2561