



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วน.1/1

๑ (1) - ๒๑

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 1)

อ้างถึง คำร้องที่ 332 ลงวันที่

21 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 1)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 1)

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
 ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ เปลี่ยนสายระบบจำหน่ายแรงสูง
 _____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 8
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ แหลมฉบัง อยู่ห่างจากสถานี 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง 1) ขอขยายเขตเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายใน

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 110 เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ
 จำนวน _____ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกร้อตอน

- (/) ร้อยตอนสาย ขนาด 50 ACSR จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 110 เมตร (คั้นผู้ใช้ไฟ)

อุปกรณ์ร้อตอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงาน _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	1,097.20	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกสูงภายใน	เป็นเงิน	63,856.33	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,229.50	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)	เป็นเงิน	-	บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	5,000.00	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- - - - - เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง - - - - - เป็นเงิน - - - - - บาท

รวมเป็นเงิน 86,183.83 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,032.81 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,215.84 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 92,215.84 บาท

(เก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

28 พ.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายล้อมพงศ์ หงษ์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช

30 พ.ค. 2561