



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบ.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตรบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย ถนัด ประกายศรีโรจน์ ✓
 อ้างถึง คำร้องที่ 485 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย ถนัด ประกายศรีโรจน์ นั้น
 ผบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. นาย ถนัด ประกายศรีโรจน์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ตำบล สุรศักดิ์
 อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ โกดัง
 รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด 5 MW)
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บึง อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (...) ติดตั้ง (...) เข้า หม้อแปลงระบบ...เฟส 22,000-400/230 โวลท์
 ขนาด...เควีเอ จำนวน...เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่...ลว...
3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์
 (...) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ...เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด...เควีเอ
 เพิ่มอีกจำนวน...เครื่อง (...) กฟภ. (...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
 (...) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ...เฟส 22,000-400/230 โวลท์ จากเดิมขนาด...เควีเอ
 เป็นขนาด...เควีเอ จำนวน...เครื่อง (...) กฟภ. (...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
 (...) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ...เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด...160...เควีเอ ✓
 จำนวน...1...เครื่อง (ที่จุด...B...) (...) กฟภ. (...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
4. ผู้ใช้ไฟ
 (...) ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้
 (...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง
5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นาย...ประพันธ์ น้อมนำชัย...ซึ่ง
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท...สามัญวิศวกร...สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก...1502...) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและ
 ออกแบบการก่อสร้าง
6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

(./) ปักเสาคร.ขนาด.....12.....เมตร จำนวน.....14.....ต้น , พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....50 SAC ค.ม.ม. จำนวน3.....เส้น ระยะทาง.....520.....เมตร

(.-)
.....

2. แผนกแรงสูงภายใน (กฟภ.ดำเนินการ)

(.-) ปักเสาคร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น , พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....ค.ม.ม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

(.-)
.....

(./) ระบบจำหน่ายแรงสูงช่วง.....A-B.....ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเองนั้น ให้
กฟอ.สรข. ตรวจสอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐาน

ของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

3. แผนกหม้อแปลง (.....) กฟภ. (./) ผู้ใช้ไฟ จัดหา หม้อแปลง

(.-) ปักเสาคร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด

(./) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....3.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด.....160.....เควีเอ
จำนวน.....1.....เครื่อง ที่จุด.....B.....

(.-) เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากขนาด.....เควีเอ
เป็นขนาด.....เควีเอ จำนวน.....เครื่อง

(.-)
.....

(./) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและดำเนินการก่อสร้างเอง และจะต้องส่งหม้อแปลงให้
กฟภ. ตรวจสอบหม้อแปลง ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

4. แผนกคาปาซิเตอร์ (.....) กฟภ. (.-) ผู้ใช้ไฟ จัดหา

(.-) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์ จำนวน.....เครื่อง

5. แผนกเครื่องวัด

(./) ติดตั้งเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....ระบบ.....3.....เฟส ประกอบ ซีทีเรโซ ขนาด.....250...../5 แอมป์
จำนวน.....3.....ชุด (ที่จุด.....B.....)

(.-) เปลี่ยนขนาด ซีทีแรง.....จากเดิมขนาด...../5 แอมป์ เป็นขนาด...../5 แอมป์
(ของเดิมคืนคลัง)

6.-รื้อถอนเสา คร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 11 ต้น (คืนคลัง) ✓
.....
.....

3) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	252,372.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แรงต่ำ	เป็นเงิน	19,766.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	17,744.00	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	14,842.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(...../.....) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขต

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย.....160...เควีเอ x 100 บาท	เป็นเงิน	16,000.00	บาท
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	252,371.70	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	22,842.11	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,538.98	บาท
	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		307,752.79	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	21,542.69	บาท
รวมเป็นเงิน		329,295.49	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	3,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบแท่น และรีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าเช่าหม้อแปลงเดือนละ.....บาท จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		12,500.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	875.00	บาท
รวมเป็นเงิน		13,375.00	บาท

3. ค่าประกันการใช้ไฟ160...เควีเอ ๆ ละ.....400.....บาท เป็นเงิน 64,000.00 บาท

4. ค่าประกันหม้อแปลงให้เช่า เป็นเงิน - บาท

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ในขั้นนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าประกันการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ. ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ช) 177 ลว. 18 ก.ค. 2538 ก็ให้ กฟอ.ศรช. พิจารณารูปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขต มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.



(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./470

ผบง. ,ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.



(นายล้อมพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

24 ก.ค. 2561