



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑(๑)-๑๔๗

วน.๑/๑

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (ไฟสาธารณะซอย โรงกรอง - หมู่บ้านเพื่องฟ้า)

อ้างถึง คำร้องที่ 121 ลงวันที่

16 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (ไฟสาธารณะซอย โรงกรอง - หมู่บ้านเพื่องฟ้า)
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลแหลมฉบัง (ไฟสาธารณะซอย โรงกรอง - หมู่บ้านเพื่องฟ้า)
1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ตำบล _____ อำเภอ _____ ศรีราชา จังหวัด _____ ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ไฟสาธารณะ
_____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แสงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 4
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ บัง _____ อยู่ห่างจากสถานีฯ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส () 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 30 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 1 เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี ขนาด 30 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 2 สาย
 ระยะทาง 280 เมตร
 (-) พาดสายเมนสายคาขนาด _____ ค.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 640 เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (-) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตบ
 ทรัพย์สิน _____

3) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	76,250.10	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	81,132.30	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	6,655.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	147,596.54	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,162.12	บาท
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รีดลอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เครื่อ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	เป็นเงิน	-	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน	327,796.06	บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน	22,945.72	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	350,741.78	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 350,741.78 บาท

(สามแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ใจฮวดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

- 2 ส.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 445

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบท. ดำเนินการต่อไป.



(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

- 2 ส.ค. 2561