



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

๑(1)-1๙4

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง พงษ์สุดา ผ่องธัญญา(ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า) ✓
 อ้างถึง คำร้องที่ 659 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

นาง พงษ์สุดา ผ่องธัญญา(ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า) ✓

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ _____ นาง พงษ์สุดา ผ่องธัญญา(ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า) ✓ บ้านเลขที่ _____ - หมู่ที่ 4 ✓
 ตำบล ท่าเทววงษ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ ที่อยู่อาศัย ✓
 - มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 5
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ - ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด งานนี้ไม่ได้เก็บค่าบริการด้านออนไลน์ เนื่องจากผู้ใช้ไฟ
 ลงทุนติดตั้งหม้อแปลง จำนวน 2 เครื่อง และก่อสร้างตอม่อไฟในการทำงาน ✓

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ - เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ดังที่แท้ป 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ - แอมป์ เฟส บี _____ - แอมป์ เฟส ซี _____ - แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ - โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 250 เควีเอ เป็นระบบ 3 * เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว ✓

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (/) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 ✓ เควีเอ
 จำนวน 2 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 ✓ สาย
 ระยะทาง 20 ✓ เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาคร.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) -รื้อถอนเสา คร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง) ✓
 -รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลต์ ✓
 ขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน _____ บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 4,326.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน 12,080.40 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 339,405.72 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 19,704.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 22,616.21 บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน _____ บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน _____ บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (_____ เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน _____ บาท

รวมเป็นเงิน 398,132.33 บาท

หักค่าหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ

เป็นเงิน -127,900.00 บาท

รวมเป็นเงิน 270,232.23 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 18,916.26 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,148.59 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 289,148.59 บาท

(_____ สองแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

26 ต.ค. 2561

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ ๒๔๙

ผบป., ผบห., ผบค., ผคป.. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

30 ต.ค. 2561