



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

๑(๑)-๑๙๘

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา บริษัท โลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า) ✓
 อ้างถึง คำร้องที่ 636 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท โลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า) ✓
 ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด(ย้ายเสาไฟฟ้า) ✓ บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
 ตำบล _____ อำเภอ _____ ศรีราชา จังหวัด _____ ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ _____ โครงการหมู่บ้าน ✓
 _____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 05 ✓
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ ✓ อยู่ห่างจากสถานีฯ 1 กม.
 2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
 รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
 โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลต์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน _____ เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
 ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 200 เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ
 จำนวน - เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 A ,50 AW ต.มม. จำนวน 1,1 สาย
 ระยะทาง 85 เมตร
 (-) พาดสายเมนชานคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -รื้อถอน เสา คร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น (คืนคลัง)
 -รื้อถอน เสา คร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น (แล้วนำกลับมาใช้ใหม่)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟผ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่ารถถอนแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	21,664.00 ✓	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	279,596.02 ✓	บาท
ค่ารถถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	505.00 ✓	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	18,291.59 ✓	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,813.84 ✓	บาท
รถถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รถถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	-	บาท
กำไรส่งคืนคลัง	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	335,870.45 ✓	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	335,870.45	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	23,510.93	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,381.38	บาท

ผู้ใช้จ่ายลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 359,381.38 บาท

(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานและคำร้อง
ของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Sumo

(นายสมภูมิ ไชยวดเจริญ)

หผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ ศรช.-บค./ ๒๔๑

- 2 W.G. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ.. ดำเนินการต่อไป.

(นายสีอพงค์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.