



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สมศักดิ์ เจษฎาพรชัย
 อ้างถึง คำร้องที่ 832 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย สมศักดิ์ เจษฎาพรชัย นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย สมศักดิ์ เจษฎาพรชัย บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 5
 ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่พักอาศัย
 - มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 3
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
 รายละเอียด -
 -
 -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (/) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 * เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
 ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (-) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย
 ระยะทาง 130 เมตร
 (/) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
 (/) พาดสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย
 ระยะทาง _____ เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (/) -รื้อถอนสาย ขนาด 50 A 50 AW จำนวน 1,2 เส้นระยะทาง 130,130
 เมตร (RM)(คืนคลัง)
 -รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 100
 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง(คืนคลัง).

อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี _____ งานขยายเขตงบ _____
 ทรัพย์สิน _____

ก) เงินลงทุน

วน.1/3

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	41,239.20	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	31,293.28	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	819.00	บาท
ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผพฟ ป.1	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (- เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		-	บาท

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 87,662.48 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,136.37 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,798.85 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 93,798.85 บาท

(เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผ.บ.กฟอ.ศรีราชา

18 มี.ค. 2562

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./028

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

21 มี.ค. 2562