



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท พุกาษา แลนด์ เอสเตท จำกัด (โครงการเซ็นทรัลซิตี)
อ้างถึง คำร้องที่ 656 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท พุกาษา แลนด์ เอสเตท จำกัด (โครงการเซ็นทรัลซิตี)
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ _____ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท พุกาษา แลนด์ เอสเตท จำกัด (โครงการเซ็นทรัลซิตี) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน
_____ มีผู้ขอใช้ไฟ _____ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานีฯ 6 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว.
รายละเอียด _____

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ _____ เฟส 22 เควี ขนาด _____ เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ _____ แอมป์ เฟส บี _____ แอมป์ เฟส ซี _____ แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป _____ โวลท์ เวลา _____ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก _____ กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง _____ เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 250 เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 2 เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด _____ เควีเอ เป็นระบบ _____ เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด _____ เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

แผนการ

ภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 9,12,12,20 เมตร จำนวน 3,8,3 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 270 เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 250 เควีเอ
 จำนวน 2 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 61 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4,8 สาย
 ระยะทาง 545,235 เมตร 4,8
 (-) พาดสายเมนชยคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 780 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด LED 2X20 วัตต์ จำนวน 33 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) _____

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ -
 ทรัพย์สิน -

กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	9,608.70	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก(ในโครงการ)	เป็นเงิน	434,502.23	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	431,262.44	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	902,349.33	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	6,655.00	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	306,024.16	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	33,618.23	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (500 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	50,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	2,174,020.29	บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 2,169,020.09 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 151,831.41 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,320,851.50 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,320,851.50 บาท

(สองล้านสามแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ผ.บ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 046

- 4 มี.ค. 2562

ผบป., ผบพ., ผบค., ผคป. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.