



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย กฤตพันธ์ สุจินนนท์ /
อ้างถึง คำร้องที่ 080 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นาย กฤตพันธ์ สุจินนนท์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นาย กฤตพันธ์ สุจินนนท์ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ตำบล สรรค์ดี อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ที่อยู่อาศัย
- มีผู้ใช้ไฟ แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 9
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี 7 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียด -
-
-

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง

ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 / เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

- (/) ปีกเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 / ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 / สาย
 ระยะทาง 115 / เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

- (-) ปีกเสาเคอร์.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร
 (-) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด
 - จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

- (-) รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400-230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ
 จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สิน

ส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 45,229.50 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน 4,311.00 บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 1,825.00 บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน 77,764.39 บาท
ค่าปลด/เชื่อมสายแรงสูง ผชพ.ป.1	เป็นเงิน 10,000.00 บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน - บาท
ค่าบริการ HotLine	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน - บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน - บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (60 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน 6,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน - บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน - บาท

รวมเป็นเงิน 145,129.89 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 10,159.09 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,288.98 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 155,288.98 บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

Semra

(นายสมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./

11 มี.ค. 2562

ผบง. , ผบห. , ผบค. , ผบพ. ดำเนินการต่อไป.

[Signature]

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.