



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ศรีสยาม ศรีราชา จำกัด(โครงการเซนสิริ สปอร์ต ทาวน์)

อ้างถึง คำร้องที่ 757 ลงวันที่

22 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท ศรีสยาม ศรีราชา จำกัด(โครงการเซนสิริ สปอร์ต ทาวน์)
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท ศรีสยาม ศรีราชา จำกัด(โครงการเซนสิริ สปอร์ต ทาวน์) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6
ตำบล หุ้งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน
- มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เครือ วงจรที่ 7
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อ่าวไผ่ อยู่ห่างจากสถานีฯ 1 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
รายละเอียด -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เครือ ขนาด - เครือ เดิมที่แท่งที่ 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด 160,250 เครือ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 4,5 เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เครือ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์
ขนาด - เครือ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

บันทึกร

ภายนอก

(-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (-) พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

(/) ปีกเสาโครง.ขนาด 9,12,12.20 เมตร จำนวน 6,33,6 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย
 ระยะทาง 1,030 เมตร

หม้อแปลง

(-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160,250 เควีเอ
 จำนวน 4,5 เครื่อง

แรงต่ำภายนอก

(/) ปีกเสาโครง.ขนาด 9 เมตร จำนวน 116 ต้น
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4,8 สาย
 ระยะทาง 220,1795 เมตร
 (-) พาดสายเมนชายคาขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน

(-) ปีกเสาโครง.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
 (/) พาดสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 1 สาย
 ระยะทาง 2015 เมตร
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด LED 2X20 วัตต์ จำนวน 68 ชุด
 กฟภ. จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

แผนกรื้อถอน

(/) -
 -
 -
 -

อุปกรณ์รื้อถอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตบ -
 ทรัพย์สิน -

งบ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก(ในโครงการ)	เป็นเงิน	1,416,569.21	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	1,707,725.92	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	2,284,719.72	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	30,177.65	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน	เป็นเงิน	656,309.24	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	15,838.42	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (1,890 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	189,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		6,300,340.16	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		6,295,340.16	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	440,673.81	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,736,013.97	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,736,013.97 บาท

(กลานเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสี่สามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผ.บ.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 095

11 มี.ค. 2562

ผบ.ป.,ผบ.ท., ผบ.ค., ผบ.ค. ดำเนินการต่อไป.



(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

11 มี.ค. 2562