



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-บริษัท แก้วดีรุ่งเรืองทรานสปอร์ต จำกัด (เช่าหม้อแปลง100 เควีเอ)
 อ้างอิง คำร้องที่ 094 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท แก้วดีรุ่งเรืองทรานสปอร์ต จำกัด (เช่าหม้อแปลง100 เควีเอ)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

บริษัท แก้วดีรุ่งเรืองทรานสปอร์ต จำกัด (เช่าหม้อแปลง100 เควีเอ)

1.ตั้งอยู่ที่..... หมู่..... 1 ตำบล..... สุรศักดิ์.....
 อำเภอ..... ศรีราชา จังหวัด..... ชลบุรีประกอบกิจการ..... รถแมคโคร.....
 รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... 3..... เฟส วงจรที่..... 10..... (โหลดสูงสุด..... 5..... MW)
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา..... อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ..... 6..... กม.

2. ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟอ.อยู่แล้วโดย (.....) ติดตั้ง (.....) เชา หม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์
 ขนาด..... เควีเอ จำนวน..... เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่ ลว.....

3. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์เช่าหม้อแปลง กฟอ.

(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... เควีเอ

เพิ่มอีกจำนวน..... เครื่อง (.....) กฟอ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.....) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ จากเดิมขนาด..... เควีเอ

เป็นขนาด..... เควีเอ จำนวน..... เครื่อง (.....) กฟอ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ..... 3..... เฟส 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด..... 100..... เควีเอ (เช่าหม้อแปลง กฟอ.)

จำนวน..... 1..... เครื่อง (ที่จุด.....) (.....) กฟอ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

4. ผู้ใช้ไฟ (.....) ขอให้ กฟอ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้

(.....) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง

5. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นาย..... ซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท..... สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

แขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน สฟก.....) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุมและ
 ออกแบบการก่อสร้าง

6. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟอ.

2) วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก

(./.) ปีกเสาโครง.ขนาด.....12.....เมตร จำนวน.....1.....คั่น , พาดสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....-.....ค.ม.ม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
(-.)
.....

2. แผนกแรงสูงภายใน (กฟภ.ดำเนินการ)

(./.) ปีกเสาโครง.ขนาด.....12.....เมตร จำนวน.....1.....คั่น , พาดสายล่อฟ้าและสายอูมิเนียมหุ้มฉนวน
ไม่เต็มพิกัด (PIC) ขนาด.....50 SAC.....ค.ม.ม. จำนวน.....3.....เส้น ระยะทาง.....15.....เมตร
(-.)
.....

(./.) ระบบจำหน่ายแรงสูงช่วง.....-.....ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเองนั้น ให้
กฟภ.ตรวจสอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐาน

ของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ

3. แผนกหม้อแปลง (./.) กฟภ. (.....) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(./.) ปีกเสาโครง.ขนาด.....12.....เมตร จำนวน.....1.....คั่น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....1.....ชุด
(./.) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....3.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด.....100.....เควีเอ
จำนวน.....1.....เครื่อง ที่จุด.....-.....

(-.) เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ.....-.....เฟส 22000-400/230 โวลท์ จากขนาด.....-.....เควีเอ
เป็นขนาด.....-.....เควีเอ จำนวน.....-.....เครื่อง

(-.)
.....

(-.) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและดำเนินการก่อสร้างเอง และจะต้องส่งหม้อแปลงให้
กฟภ. ตรวจสอบหม้อแปลง ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

4. แผนกคาปาซิเตอร์ (./.) กฟภ. (./.) ผู้ใช้ไฟ จัดหา

(-.) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....เครื่อง

5. แผนกเครื่องวัด

(./.) ติดตั้งเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....ระบบ.....3.....เฟส ประกอบ ซีทีเรโซ ขนาด.....150...../5 แอมป์
จำนวน.....3.....ชุด (ที่จุด.....-.....)

(-.) เปลี่ยนขนาด ซีทีแรง.....-.....จากเดิมขนาด.....-...../5 แอมป์ เป็นขนาด.....-...../5 แอมป์
(ของเดิมคืนคลัง)

6.
.....

3) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	15,466.00	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(...../.....) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขต

ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	19,300.74	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	50,249.19	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	108,057.22	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	29,009.07	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	เป็นเงิน	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมเป็นเงิน	201,616.22	บาท
	เป็นเงิน	14,113.13	บาท
	รวมเป็นเงิน	215,722.36	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	7,500.00	บาท
ค่ารีดลอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	5,604.30	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าตรวจสอบแท่น และรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าเช่าหม้อแปลงเดือนละ.....1,370.....บาท จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน	เป็นเงิน	2,740.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	15,844.30	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	1,109.10	บาท
	รวมเป็นเงิน	18,062.50	บาท

3. ค่าประกันการใช้ไฟ 100.....เควีเอ ๑ ละ.....800.....บาท เป็นเงิน 80,000.00 บาท

4. ค่าประกันหม้อแปลงให้เช่า เป็นเงิน 82,236.00 บาท

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....เป็นของ กฟภ.

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ในขั้นนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าประกันการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ. ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ช) 177 ลว. 18 ก.ค. 2538 ก็ให้ กฟอ.ศรช. พิจารณาสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องขอขยายเขต มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.



(นายสมภูมิ ไช้วัดเจริญ)

หผ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ ศรช.-บค./ 114

15 มี.ค. 2562

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายล้อมพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

15 มี.ค. 2562