



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๐-๕๕ (11/95)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ชวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ หัวกัญแจ จำกัด

อ้างถึง

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๘๑๔ ลว ๒๗ เมย. ๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท ชวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ หัวกัญแจ จำกัด “โครงการ หมู่บ้าน บ้านภาสุข ” ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ หัวกัญแจ จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ - ตำบล คลองก๊ว อำเภอบ้านบึง.....จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๓๐...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านบึง ๑๒ ประมาณ ๑๒ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๘๔ กว. รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...-.....เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ. ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-.....แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี.... -...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓.....เฟส...๒๒...เควี.ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.....
จำนวน ๑ เครื่อง.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอ.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอ. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-.....ชุด

[] ปักเสาดอมมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๖๐.....เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอ. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๑.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเมนชายคา ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖๖ วัตต์ จำนวน.....๔.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]-.....

รื้อถอน []-.....

.....-.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๘๗,๕๘๕.๖๘
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	๙,๒๑๐.๔๙
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๓๐๓,๔๔๕.๘๔
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๖๒,๐๘๑.๔๓
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๕๐,๖๘๓.๖๒
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๖๒๔,๐๐๖.๕๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๔๓,๓๘๐.๔๖
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๖๖๗,๖๘๗.๐๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๖๖๗,๖๘๗.๐๔ (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด-บาทสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ

ตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-..... บาท , งบลงทุน จำนวน ๙,๒๑๐.๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

หผ.บค.

ที่ บบ.บค.๒๒๘

อนุมัติ.



(นายอนุชิต สุขริน)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบ.

๒๒/๑๐/๒๕๖๕