



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

(-๕๕ (0347)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายบุญเสริม สาลี		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๓๙๓๒๓๑ ลว ๓๐ มค. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายบุญเสริม สาลี ได้พิจารณาแล้ว
พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายบุญเสริม สาลี บ้านเลขที่.....หมู่ ๑๒ ตำบล หนองอิรุณ
อำเภอ...บ้านปึง.....จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ....๑๘.....ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง...๓. ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๑๙ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ.....เฟส.....๒๒.....เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๑.....เฟส ๓ สาย ๒๓๐/๒๒ เควี.ขนาด ๓๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ขนาด...-...ด.มม. จำนวน...๒...เส้น ระยะทาง๑๕เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม...-.....ขนาด...-...ด.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง...-...เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...-...ด.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด...-.....เมตร จำนวน...-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง...-...ชุด

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด...-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด...๓๐...เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๔.....เมตร จำนวน.....๖.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ด.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...-...ด.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ด.มม. จำนวน -เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ด.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด - วัตต์ จำนวน.....-...ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ...-...เฟส...-...โวลท์ ขนาด...-.....กิโลวาร์ จำนวน...-...ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด...-...../๕ แอมป์

[]-.....

รีดลอน []-.....

.....-.....

อุปกรณ์ที่รีดลอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๓๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๒๘,๓๙๗.๐๐	๒๘,๕๔๕.๐๓
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๘๙,๐๓๖.๕๖
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๖๖,๖๕๐.๙๖
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านขอทไลม์	-	-	-	๑๐,๐๓๗.๕๕
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๙๗,๒๖๐.๑๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๓,๘๐๘.๒๑
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๑๑,๐๖๘.๓๑

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๑๑,๐๖๘.๓๑(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบแปดบาทสาม-สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-... บาทงบลงทุน จำนวน ๒๘,๓๙๗.๐๐บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

งบลงทุน/๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.

(นายสุพจน์ วัฒนานูโรจน์)

ทผ.บค.

ที่ บบ.บ.(บค.) ๒๘๗

อนุมัติ.

(นายอนุชิต สุรินทร์)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบบ.

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘