



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-58(6272)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีที่ ๓ - ชุมชนวัดตันสน		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๓๕๐๖๒ ลว. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ.		

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีที่ ๓ บริเวณ ชุมชนวัดตันสน หมู่ ๑ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อ ไฟฟ้าแสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...๘...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ ๙ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๒ ประมาณ ๗ กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....๘.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว. รายละเอียดไฟกำลัง.....
๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ.. ๓.....เฟส.....๒๒..... เควี.ขนาด...๕๐...เควีเอ. PEA...-...ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.-...แอมป์ เฟส บี.-...แอมป์ เฟส ซี.....-...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต..๒๒๓..โวลท์ เวลา...-..น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทางประมาณ...๒๐๐...เมตร
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก [] ปีกเสา คอร.ขนาด... -...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ปีกเสาตอม่อ คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง-...เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

- แรงสูงภายใน** [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- หม้อแปลง** [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
 [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ.....เฟส ๒๒ เควี.ขนาด..๕๐...เควี.เอ.
 จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)
- ไฟสาธารณะ** [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
 [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] พาดสายอลูมิเนียม.....หุ้มฉนวน.. ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง - เมตร
 [] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด.....วัตต์ จำนวน- ชุด
- แรงต่ำภายนอก** [/] ปีกเสา คอร.ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๒.....ต้น
 [] ปีกเสา ดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
 [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....๕๐.....ต.มม.จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง ๒๑๕ เมตร
 [] พาดสายเมนชายคา ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- คาปาซิเตอร์** [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....โลวาร์ จำนวน.....ชุด
- มิเตอร์** [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์.....จำนวน -เครื่อง.
 []
- รื้อถอน** [] รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน ต้น
 [] รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ต.มม. ระยะทาง- เมตร
 [] รื้อถอนโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน - ชุด
- อุปกรณ์ที่รื้อถอน** ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๕๐ KVA.X๑๐๐)				๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายนอก ๕๐%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๑๕๐,๖๓๐.๒๒
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๑๔๑,๙๐๘.๘๒
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนไฟถนน				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ไฟสาธารณะ				
ค่าสำรวจออกแบบ(เก็บงานหมดอายุ)				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๓๐๒,๗๙๐.๐๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๑,๑๙๕.๓๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๒๓,๙๘๕.๓๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๒๓,๙๘๕.๓๔ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้า บาทสามสิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....)

งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน... หม้อแปลงและ แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายสุพจน์ วัฒนานโรจน์)
ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.) ๒๕๕
อนุมัติ.


(นายอนุชิต สุขริน)
ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖