



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

C-54(0365)

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายบุญเสริม สาลี (บ้านสำนักตอ)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๕๓๓๖๙ ลว ๒๖ ส.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายบุญเสริม สาลี บริเวณบ้านสำนักตอ ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. นายบุญเสริม สาลี บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล หนองซาก อำเภอ บ้านปึง จังหวัดชลบุรี
ขอใช้เพื่อ.....-.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑๕.....ราย

หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟหนองใหญ่ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ..๑๗.๗๖...กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ.....เฟส.....๒๒....เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.-.....แอมป์ เฟส บี... -.....แอมป์ เฟส ซี.... -.....แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓.....เฟส.....๒๒....เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด...๔.๕๐...เมตร จำนวน.....๑.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๓.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียม ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน...๒...เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง...-ชุด

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๔.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง...-.....เมตร

[] พาดสายเมนสายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[-] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ...-...เฟส...-...โวลท์ ขนาด...-.....กิโลวาร์ จำนวน...-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ชีทแรงต่ำ ขนาด...-.../๕ แอมป์

[]

รื้อถอน []

.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๙๒,๘๘๖.๐๐	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๒๙,๕๖๖.๐๐	๒๙,๕๖๖.๖๑
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๕๐,๕๖๑.๘๒
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๙๔,๑๕๙.๒๕
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	๔,๓๓๙.๐๐	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	๓๒๖,๘๓๑.๐๐	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๒๙๔,๒๘๓.๖๘
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๑๙,๒๐๐.๑๔
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๒๙๓,๔๘๓.๕๒

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๑๖,๖๓๓.๖๓ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสาม-บาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน....-.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท,งบลงทุน จำนวน ๓๒๖,๘๓๑.๐๐บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)
ทผ.บค.

ที่ บบบ.(บค.) ๓๕๔

อนุมัติ.


นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์
ผจก.กฟอ.บบบ.

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕