



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๐๖๔(๐๓๐๖)

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - บ.ปียมินทร์ จก. (ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงกฟภ.)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๑๘๔๗ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท ปียมินทร์ จำกัด
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. บริษัท ปียมินทร์ จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล บ้านปึง อำเภอ บ้านปึง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง ๒ ประมาณ ๕ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ...-กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...๓...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....๑๐๐.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี....-...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ.....๓...เฟส...๒๒...เควี. ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง (ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงใหม่).....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด.....๑๒...เมตร จำนวน.....๑.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ...SAC...ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓เส้น ระยะทาง๒๐เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง - เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....-.....ชุด

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์)

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕๖ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเมนสายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน -เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[-] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทรีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]-.....

รีดดอน [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง (พร้อมอุปกรณ์)-.....

อุปกรณ์ที่รีดดอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๒๐,๒๕๗.๐๐	๒๐,๒๕๗.๑๕
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๓๐,๒๒๒.๗๒
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	-
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	๖,๗๖๙.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านสายไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๕๗,๒๔๘.๘๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๔,๐๐๗.๔๒
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๖๑,๒๕๖.๒๙

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๖๑,๒๕๖.๒๙ (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้า-สตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท, งบทำการ
จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน ๒๐,๒๕๗.๐๐ บาท (สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

ที่ บรบ.(บค.) ๓๖๘

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

12 ต.ค. 2558