



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

C-๐๙ (๐๖๕๕)

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บรบ.

เลขที่ วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายชัยยุทธ พรหมโชติ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๔๖๐๗/๕๔ ลว ๙ ก.ย. ๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายชัยยุทธ พรหมโชติ
“แบ่งขายที่ดิน” ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชัยยุทธ พรหมโชติ บ้านเลขที่ - หมู่ ๔ ตำบลหนองคลองก๊ว อำเภอบ้านปึง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๗.....ราย
หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง ๑ ประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๒๔ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด - เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี... -...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [/] ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้นระยะทาง ๔๒๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓.เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๘.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง ๔๓๐ เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน.....๔.....ชุดกฟภ.จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

[]-.....

รื้อถอน [/] สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๓๐ เมตร

ส่งคืนคลัง ก.๒.....-.....

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....๕๐.....งานขยายเขตบ.....กฟภ.....

ทรัพย์สิน.....กฟภ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๕๐KVx๑๐๐)	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๑๓/๑,๖๓๓.๕๑	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	๒๕๖,๘๔๕.๖๙	๒๕๖,๘๔๕.๖๙
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๓๑,๖๔๒.๘๒
แรงต่ำภายนอก	-	-	๔๖,๘๘๗.๒๑	๑๕๘,๐๓๙.๖๓
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๓๕,๒๖๕.๓/๑
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	๖,๒๓๑.๐๐	-
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	๑๘,๔๒๖.๐๐	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๕๓๖,๘๓๓.๘๙
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๔๐,๓๓๗.๘๓๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๖๑๗,๒๑๒.๒๖

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๖๑๗,๒๑๒.๒๖บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบสอง-บาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ.ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน ๔๙๐,๐๒๓.๓๑บาท (สี่แสนเก้าหมื่นยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ด-สตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

ที่ บทบ.(บค.) ๔๗๔

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บทบ.

16 S.ก. 2558