



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท เสาวลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๒๐๓๔๑ ลว ๓๐ มี.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท เสาวลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
“ โครงการหมู่บ้านเสาวลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ ” ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เสาวลักษณ์พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่- หมู่ ๓ ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...๓๐.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านโป่ง ๓ ประมาณ ๙ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ ๘๔ กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
.....-.....
.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด ...-...เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี-... แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ขอติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง.....-.....
.....-.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดียื่นออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....-.....
.....-.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน - ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ SAC ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน - เส้นระยะทาง ..-... เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ / ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] ติดตั้งขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๑.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอมมือ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

[/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุดกฟภ.จัดหาอุปกรณ์

คาปาซิเตอร์ [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ.....-.....เฟส.....-.....โวลท์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์ จำนวน.....-.....ชุด

มิเตอร์ [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....-.....แอมป์ ประกอบ ซีทีแรงต่ำ ขนาด.....-...../๕ แอมป์

รื้อถอน []

[/]

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....-.....งานขยายเขตบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....-.....

เงินลงทุน /๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง(๑๖๐ KVx๑๐๐)	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	-	๔๓,๐๑๔.๙๙
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๒๔๔,๓๕๘.๘๖
แรงต่ำภายนอก	-	-	-	๑๒๔,๖๖๙.๙๓
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๓๓,๐๖๙.๒๖
มิเตอร์	-	-	-	-
รื้อถอนแรงสูง	-	-	-	๑๙๒.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลง	-	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-	-
ค่าบริการปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	-	-	-	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๔๖๐,๓๐๕.๐๘
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%				๓๒,๒๔๙.๓๖
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๔๙๒,๕๕๔.๔๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๔๙๒,๕๕๔.๔๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท สี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน - บาท , งบลงทุน จำนวน-.....บาท (.....-.....)เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน/๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ผชน.๙,นทพ.๙

ทผ.ปป.,ทผ.บท.,ทผ.ปป.,ทผ.มต.,ทผ.กส.

ที่ บทบ.(บค.) ๑๕๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวณ)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ทบ.

17 มิ.ย 2559