



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๐๕๔๔๔๔๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ อบต.หนองแดง (อศมบูโยคี – กำนันสุวิทย์ฯ)
ม.๒ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.หนองบอนแดง บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล หนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง
จังหวัดชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....แสงสว่าง.....มีผู้ขอใช้ไฟ...-...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านปึง ๒ ประมาณ ๑๐ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ - กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม ระบบ...-...เฟส...๒๒...เควี.ขนาด.....-.....เควี.เอ.
ตั้งที่แท๊ป ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. ...-...แอมป์ เฟส บี... -...แอมป์ เฟส ซี... -...แอมป์
วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-.....โวลท์ เวลา.....-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก
.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....-.....เมตร

๔. ติดตั้งหม้อแปลง ใหม่ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๔๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง , ย้ายหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ๒๓๐ / ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควี.เอ
จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ๕๐ % [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-.... เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....-.....ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

แรงสูงภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด...๑๒.....เมตร จำนวน.....๑๙.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

หม้อแปลง [] ปักเสา คอร. ขนาด...-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง...-..ชุด

[/] รื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับมาใช้งานใหม่)

[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

แรงต่ำภายนอก [/] ปักเสา คอร. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๐.....ต้น

[] ปักเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้นระยะทาง ๕๒๐ เมตร

[] พาดสายเมนชายคา ขนาด...-.....ต.มม. จำนวน.....-...เส้น ระยะทาง.....-....เมตร

แรงต่ำภายใน [] ปักเสา คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร

[] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน - ชุด กฟภ.จัดหาอุปกรณ์

มิเตอร์ [/] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด.....๑๕.....แอมป์ จำนวน ๒ เครื่อง

อุปกรณ์ที่รื้อถอน

รื้อถอนแรงสูง [/] ถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น (ส่งคืนคลังก.๒)

[/] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

รื้อถอนแรงต่ำ [/] ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น (ส่งคืนคลังก.๒)

[/] รื้อสายอลูมิเนียมเปลือยหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑,๒ เส้นระยะทาง

๕๒๐,๕๖๐เมตร ก่อสร้างปี.....๕๘.....งานขยายเขตงบ.....-.....

ทรัพย์สิน.....กฟภ.....

เงินลงทุน /๓.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๕๐KVA.x๑๐๐)	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก	-	-	๓/๕๓,๓๙๓.๐๐	-
แรงสูงภายนอก ๕๐%	-	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-	-
หม้อแปลง	-	-	-	๑๓๖,๒๔๕.๔๕
แรงต่ำภายนอก	-	-	๒๖,๑๕๒.๐๐	๒๖๕,๖๘๑.๙๘
แรงต่ำภายในไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	๑๐๕,๓/๒๓.๖๙
มิเตอร์	-	-	๑๐,๕๕๙.๐๐	-
รีดกอนแรงสูง	-	-	๒๕,๕๕๕.๐๐	-
รีดกอนหม้อแปลง	-	-	-	๕,๐๕๖.๐๐
รีดกอนแรงต่ำ	-	-	๒๑,๓๖๑.๐๐	-
รีดกอนมิเตอร์	-	-	๕,๐๑๘.๐๐	-
หักเงินค่าสำรวจออกแบบ	-	-	-	-
รวม				๕๕๕,๓/๑๑.๑๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓๘,๘๒๙.๓/๘
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๕๙๓,๕๕๐.๘๙

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๕๙๓,๕๕๐.๘๙ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบ-บาทแปดสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน...-.....บาท, งบทำการ จำนวน...-..... บาท , งบลงทุน จำนวน ๘๕๖,๓๓๑.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสาม-สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของกฟภ. และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

งบลงทุน /๔.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
หน้างานรายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทพ.บค.

๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

ผชน.๙,นทน.๙

ทพ.ปป.,ทพ.บท.,ทพ.ปป.,ทพ.มต.,ทพ.กส.

ที่ บบบ.(บค.) ๓๓๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง



(นายวุฒิกุมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบบ.

:- 9 S.ค. 2559