



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA.ปลด.	ถึง	PEA.ปลด.
เลขที่		วันที่	๒3 ส.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(แฟลตดินนัมคอนโด)		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000386496 ลว. 09 มกราคม 2558		

เรียน ผจก. PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(แฟลตดินนัมคอนโด) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3
ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ
ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☒	ปักเสา คอ. ขนาด	12	เมตร	จำนวน	1	คัน
	☐	ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☒	พาดด้วยสายขนาด	50 SAC	ต.มม.	จำนวน	3	สาย ระยะทาง. 15 เมตร
	☐						
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐						
หม้อแปลงภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐	ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ	3	เฟส 22 เควี. ขนาด	100	เควีเอ. จำนวน	1 เครื่อง
	☐						
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน	1	สาย ระยะทาง. เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด		วัตต์	จำนวน		ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐						
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	ปักเสาดอมือ คอ. ขนาด		เมตร	จำนวน		คัน
	☐	พาดด้วยสายขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชยคาขนาด		ต.มม.	จำนวน		สาย ระยะทาง. เมตร
	☐						
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ		เฟส		โวลท์ ขนาด	กิโลวาร์
		จำนวน				ชุด	
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์	5	แอมป์	ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด	150	/5 แอมป์
		จำนวน	3			ชุด	
รีดออน	☐	หม้อแปลงระบบ		เฟส	ขนาด		เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(แพลตฟอร์มคอนโด)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				50,896.29
หม้อแปลงภายใน				284,429.73
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	19,169.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				15,538.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	19,169.00	0.00	0.00	360,864.32
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			25,260.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			386,124.82

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 386,124.82 บาท (ตามแผนแปลหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 19,169.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)
ผ.บ.ค

ที่ ก.2 ปลด.-บค./194/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)
จก.บ.)รักษาการหน.ผจก.กฟอ.ปจค.