



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค.กฟอ.ปลด.	ถึง	กฟอ.ปลด.
เลขที่		วันที่	4 ก.พ. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.มาบยางพร(ไฟถนนซอย 23 จุดที่ 4)		
อ้างอิง	หนังสือที่ รย 72403/3957 ลว. 22 ธันวาคม 2557		

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.มาบยางพร(ไฟถนนซอย 23 จุดที่ 4) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
ถนน ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนซอย 23 จุดที่ 4 มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 9 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.
.....
.....
.....

4. ผู้ใช้ยินยอมออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
แรงสูงภายนอก	☐	ปักเสา คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
หม้อแปลง	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง	ชุด
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☒	ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30	เควี.เอ.	จำนวน 1	เครื่อง	
	☐					
แรงต่ำภายใน	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด	วัตต์	จำนวน	ชุด	จัดหาอุปกรณ์
	☐					
แรงต่ำภายนอก	☐	ปักเสาคอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด	เมตร	จำนวน	คัน	
	☐	พาดด้วยสายขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐	พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด	ค.ม.ม.	จำนวน	สาย ระยะทาง.	เมตร
	☐					
กาปาซิเตอร์	☐	ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ	เฟส	โวลท์ ขนาด	กิโลวัตร์	
มิเตอร์	☒	ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์	ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด	5	แอมป์	
		จำนวน 1	ชุด			
ร็อดออน	☐	หม้อแปลงระบบ	เฟส ขนาด	เควี.เอ	จำนวน	เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.มายางพร(ไฟถนนซอย 23 จุดที่ 4)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				47,773.99
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	2,794.00			
รีดกอนแรงสูง				
รีดกอนหม้อแปลง				
รีดกอนแรงต่ำ				
ค่าซอฟต์แวร์				15,452.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				3,000.00
กำไรขั้นต้น				
รวมเป็นเงิน	2,794.00	0.00	0.00	66,226.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			4,635.84
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			70,862.13

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 70,862.13 บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบสองบาทสิบสามสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 2,794.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

ผ.บ.ก.

ที่ ก.2 ปลด.-บก. 374/2557

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)
 ชก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปด.

๕ ก.พ. ๒๕๕๘