



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.
เลขที่ วันที่ 17 มี.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ละหาร(ประปาผิวดิน ม.2 หนองอ้ายร้น)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 72703/10 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA.ปลด.

ตาม หนังสือ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ละหาร(ประปาผิวดิน ม.2 หนองอ้ายร้น) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน ตำบล ละหาร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ระบบประปาผิวดิน มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บ้านค่าย อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 10 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ยืนยันได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 400 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดลอน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ละหาร(ประปาผิวดิน ม.2 หนองอ้ายร้น)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			120,200.82
แรงต่ำ			50,713.89
รีด่อนแรงสูง			
รีด่อนแรงต่ำ			
รีด่อนหม้อแปลง			3,133.00
ค่าแรงขอทไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			2,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	176,047.71
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		12,323.34
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	188,371.05

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 188,371.05 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยืมราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด....แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควี.เอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 817/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายธนาชัย กุลครณาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.