



จาก	<u>ผบค. PEA. ปลด</u>	ถึง	<u>ผจก. PEA. ปลด.</u>
เลขที่	<u> </u>	วันที่	<u> </u>
เรื่อง	<u>การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นางนวลอนงค์ กุ่มเหลือ</u>		
อ้างถึง	คำร้องที่ <u>120000412557</u> ลว. 07 เมษายน 2558		

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางนวลอนงค์ กุ่มเหล็ก บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4
ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ห้องแถวเช่า มีผู้ใช้ไฟ 120 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 14 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 120 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 100 กว.
 รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ฝั๑ไ๑นค๑๑ค๑๑ไ๑๑๑การค๑๑นการท๑๑มด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 160 เมตร
☐
- แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐
- หม้อแปลง ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง 1 ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐
- แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐
- แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสาคอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 550 เมตร
☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 500 เมตร
☐
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด
- รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางนวลอนงค์ กุ่มเหลือ

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			91,066.78
หม้อแปลง			113,594.87
แรงต่ำ			595,720.33
รีดออนแรงสูง			972.00
รีดออนแรงต่ำ			3,684.00
รีดออนหม้อแปลง			8,808.00
ค่าแรงขอทไฉน			15,958.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			3,000.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	832,804.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		58,296.31
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	891,100.79

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 891,100.79 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบกี่สาตวงค์)

ไม่วมการธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกค่างหาก ทังนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยีนราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ.

ทังนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนียินดีให้ กฟผ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (250 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทังสิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1030/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ณะพานทอง)

ผชน.๔ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลดวณดง

10 เม.ย. 2558