



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **๒๖ ธ.ย. ๒๕๕๘**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด.- อบต. ตาสีหรี (กลุ่มบ้านตาเถย)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 71803/518 ลว. 20 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม _____ หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีหรี (กลุ่มบ้านตาเถย) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 2 ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีหรี อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยะของขอใช้เพื่อ _____ ราษฎรที่อยู่อาศัย _____ มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ _____ มาบเข้าอยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 16.5 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____
3. _____
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ บั๊กเสาคอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 9 คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 380 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ บั๊กเสาคอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน คัน
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีหรี (กลุ่มบ้านตาเลื่อย)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		119,692.87	119,692.87
หม้อแปลง			109,732.86
แรงต่ำ			24,862.08
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			11,005.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	119,692.87	268,292.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		18,780.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	119,692.87	287,073.31

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 287,073.31 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ PEA. ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมา มีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ PEA. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1442/2568

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตนาพนธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๓ มี.ย. 2558