



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ **- 3 ส.ย. 2558**
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลด.- อบต. ตาสีทรี (กลุ่มอ่างค้ำคว-หนองไม้แก่น)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 71803/518 ลว. 20 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม หนังสือ _____ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต. ตาสีทรี (กลุ่มอ่างค้ำคว-หนองไม้แก่น) บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 3 ถนน _____ ตำบล _____ ตาสีทรี อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระบุของขอใช้เพื่อ _____ ราษฎรที่อยู่อาศัย มีผู้ใช้ไฟ 15 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 15 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 16.5 กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 14 ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 540 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รื้อถอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

อบต.ตาสีสิทธิ์(กลุ่มอ่างค้างควา-หนองไม้แก่น)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		175,182.21	175,182.21
หม้อแปลง			107,731.96
แรงต่ำ			24,071.84
ร็อดอนแรงสูง			
ร็อดอนแรงต่ำ			14,846.00
ร็อดอนหม้อแปลง			
ค่าแรงฮอทไลน์			15,478.30
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ไฟฟ้าสาธารณะ			
รวมเป็นเงิน	0.00	175,182.21	340,310.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		23,821.72
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	175,182.21	364,132.03

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ไฟฟ้า จำนวน 364,132.03 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ PEA.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด.... แจ้งผู้ไฟฟ้า มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้อินดีให้ PEA. คำนวณ โหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ไฟฟ้ามาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1444/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
รชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
3 มี.ย. 2558