



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด.
เลขที่ _____ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด(สมาร์ทแลนด์เฟส 4.2)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000439386 ลว. 09 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด(สมาร์ทแลนด์เฟส บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4
ถนน _____ ตำบล _____ มาบยางพร อำเภอ _____ ปลวกแดง จังหวัด _____ ระยอง
ขอใช้เพื่อ โครงการหมู่บ้าน มีผู้ใช้ไฟ 60 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 60 ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ 200 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง _____

3. _____

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☒ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ ประกอบนั้ร้านหม้อแปลง ชุด
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ บีกเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 750 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ บีกเสาคอร์. ขนาด 9 เมตร จำนวน 29 คับ
☐ บีกเสาคอม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน คับ
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 750 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

ร็อดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท เติมทวีพัฒนา จำกัด(สมาร์ทแลนด์เฟส 4.2)

แผนก	งบ PEA.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			624,396.28
แรงต่ำ			531,691.99
รีดออนแรงสูง			
รีดออนแรงต่ำ			
รีดออนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดไลน์			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			32,000.00
ไฟสาธารณะ			82,428.09
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,270,516.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		88,936.15
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	1,359,452.51

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,359,452.51 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
 ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
 ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.
 ทั้งนี้ให้ ...ผจก. PEA. ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง
 มาในครั้งนี้นั้นให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (320 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด
 หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันนี้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
 และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมฮวด
 ทพ.บ.ค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1854/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์) .
 ขก. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
 15 ก.ค. 2558