



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	15 ก.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นายจิรพจน์ ไหลรัฐพงศ์		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000431182	ลว.	16 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลด. แดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายจิรพจน์ ไหลรัฐพงศ์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ปลด. แดง อำเภอ ปลด. แดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ อาคารพาณิชย์ มีผู้ใช้ไฟ 5 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลด. แดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 16 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 5 ราย ไฟกำลัง — ราย โหลดรวมประมาณ 21 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
- 3.
4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐
- แรงสูงภายใน
- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐
- หม้อแปลง
- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 50 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐
- แรงต่ำภายใน
- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐
- แรงต่ำภายนอก
- ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาดอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW. ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 150 เมตร
- ☒ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด 50 AW. ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 40 เมตร
- ☐
- คาปาซิเตอร์
- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด
- มิเตอร์
- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด
- รื้อถอน
- ☒ หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลขยายเขตระบบจำหน่าย

นายจิรพงษ์ ไทสุพงษ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			109,931.64
แรงต่ำ			35,818.11
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			3,098.00
รื้อถอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			2,000.00
ค่าแรงขอทไลต์			15,207.50
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			1,500.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	167,555.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		11,728.87
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	179,284.12

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 179,284.12 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปตด.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (50 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมวงศ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปตด.-บค./1860/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชก. (ท) รักษาราชการแทน ผจก.กฟอ.ปตด.
15 ก.ค. 2558