



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด. ถึง PEA. ปลด. -
เลขที่ วันที่ 19 ก.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ชวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จามจุรี ทาวน์ เฟส 1)
อ้างถึง คำร้องที่ 120000421184 ลว. 14 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชกค.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ชวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (จามจุรี ทาวน์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของขอใช้เพื่อ โครงการ จามจุรี ทาวน์ มีผู้ใช้ไฟ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 75 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 258.75 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 เมตร จำนวน 2 , 17 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 320 เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 3 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25 AW ค.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 540 เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 32 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ค.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 540 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

รีเลย์

- ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ขวนใจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(จามจุรี ทาวน์ เฟส1)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			427,732.90
หม้อแปลง			926,233.38
แรงต่ำ			465,783.46
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนหม้อแปลง			
ค่าแรงขุดท่อน้ำ			15,191.40
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			48,000.00
ไฟสาธารณะ			98,294.37
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	1,981,235.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		138,686.49
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	2,119,922.00

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2,119,922.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.PEA.ปดค.... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้นับให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (480 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล ทรมยวค
ทผ.บค.

ที่ ก.2 ปดค.-บค./ 1988/2668

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
จกกร