



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด	ถึง	ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	14 ส.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บจ. บีเอฟเคที ๑		
อ้างอิง	คำร้องที่ 1200000442232	ลว.	17 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. บีเอฟเคที ๑ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยะของ ขอใช้เพื่อ เสาโทรศัพท์ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 30 กว. รายละเอียดไฟกำลัง
3.
4. ผู้ใช้ยินดีออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐
- แรงสูงภายใน ☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW.50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
- ☐
- หม้อแปลง ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐
- แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐
- แรงต่ำภายนอก ☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐
- กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด
- มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด 30(100) แอมป์
- จำนวน 1 ชุด
- ร็อดถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ.บีเอฟเคที ๓

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				17,385.15
แรงสูงภายใน				44,833.54
หม้อแปลงภายใน				129,365.59
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	5,464.00			10,500.00
รีดออนแรงสูง				
รีดออนหม้อแปลง				
หักค่าสำรวจ				-5,000.00
ฮอทไลน์				15,676.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				1,000.00
รวมเป็นเงิน	5,464.00	0.00	0.00	213,760.78
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			14,963.25
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			228,724.03

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 228,724.03 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสตางค์)

กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 5,464.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2022/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปฉ. ๕-4 ส.ค. 2558

FM-CO-19