



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 11 ส.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- นางผกาวัลย์ บัณฑวนิช
อ้างถึง คำร้องที่ 120000445843 ลว. 28 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางผกาวัลย์ บัณฑวนิช บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 2
ถนน — ตำบล ตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ สวนยาง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 10 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า
อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 40 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 30 กว.
รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นได้ออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 38 ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 25OHGW,50SAC ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 1500 เมตร
	☐
แรงสูงภายใน	☐ ปีกเสา คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
หม้อแปลง	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
แรงต่ำภายใน	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
แรงต่ำภายนอก	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☐ ปีกเสาคอม่อ คอ. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
	☒ พาดด้วยสายขนาด 50 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
คาปาซิเตอร์	☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
	จำนวน ชุด
มิเตอร์	☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
	จำนวน ชุด
รื้อถอน	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นางผกาวัลย์ บัณฑวนิช

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง		514,037.17	514,037.17
หม้อแปลง			107,322.06
แรงต่ำ			6,895.83
รื้อถอนแรงสูง			1,996.00
รื้อถอนหม้อแปลง			
รื้อถอนแรงต่ำ			
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			3,000.00
ค่าแรงฮอทไลน์			
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			12,400.00
รวมเป็นเงิน	0.00	514,037.17	645,651.06
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			45,195.57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			690,846.63

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 690,846.63 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ.

ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้ง

มาในครั้งนี้นับให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (30 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาด

หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว



(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2101/2558

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัชชัย กุศลธนาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปด.
11 ส.ค. 2558