



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลด ถึง ผจก. PEA. ปลด.
เลขที่ วันที่ 17 ก.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด. - บจ. โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
อ้างถึง คำร้องที่ 120000440518 ลว. 14 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บจ. โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 1 ถนน — ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ หมู่บ้านจัดสรร มีผู้ใช้ไฟ 21 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 2 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบเข้า อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 21 ราย ไฟกำลัง 43.4 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
- ☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐

แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐

แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ต้น
- ☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 350 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด AW ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
- ☐

คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
- จำนวน ชุด

มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
- จำนวน ชุด

ร็อดออน

- ☒ หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ข้อมูลขยายเขตระบบจำหน่าย

บจ. โปธิแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูง			
หม้อแปลง			74,314.92
แรงต่ำ			209,187.54
รื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนหม้อแปลง			3,595.00
หักค่าสำรวจ			-5,000.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก			5,000.00
ค่าแรงขอทไลน์			
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน			
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	287,097.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,096.82
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.00	307,194.28

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 307,194.28 บาท (สามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดยื่นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปลด... แจ้งผู้ใช้ไฟ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (100 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม อันดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2442/๐๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๗ ๗ ก.ย. 2558