



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	30 ก.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลด.- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(ตรงข้ามวัดห้วยปราบ)		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000468699 ลว. 28 กันยายน 2558		

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน ชจก.(ท) PEA. ปลด.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(ตรงข้ามวัดหน้าบ้านเลขที่ 43/145 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบล มายางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ร้านค้าขนาดใหญ่ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง 1 ราย โหลดรวมประมาณ 60 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

.....

.....

.....

3.

.....

.....

.....

4. ผู้เขียนคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปักเสา คอร. ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

หม้อแปลงภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☐ ปักเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปักเสาคอมม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
จำนวน 3 ชุด

รื้อถอน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)(ตรงข้ามวัดห้วยปราบ)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				17,391.50
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				239,346.96
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์	19,044.00			
รีดอนแรงสูง				
รีดอนหม้อแปลง				
รีดอนแรงต่ำ				
ค่าสายทไลน์				15,649.20
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
รวมเป็นเงิน	19,044.00	0.00	0.00	282,387.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			19,767.14
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			302,154.80

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 302,154.80 บาท (สามแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 19,044.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และ

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ งานที่กอนุมิตค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

ทพ.บก

ที่ ก.2 ปลด.-บก./ 2576/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

1 ต.ค. 2558